



COMUNE DI TALANA

Provincia dell'Ogliastra

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:

Comune di Talana
Piazza Santa Marta, n°2
08040 - Talana (NU)

IL RUP:

Ing. Rosita Carta

IL PROGETTISTA:

Geom. Michele Muggianu
Via Vittorio Emanuele n.45,
08040 - Talana (NU)
P.Iva 01420000919



ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO:

I

DATA

AGOSTO 2026

ALLEGATO "B"

Comune di Talana

Provincia di Nu

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Talana.

CANTIERE: Via Giuseppe Verdi, Talana (Nu)

Talana, 26/08/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Muggianu Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Carta Rosita)

Geometra Muggianu Michele

Via Vittorio Emanuele

08040 Talana (OG)

Tel.: 3274517399 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: geom.michelem@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT


Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento cantiere						
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1	26/08/2026	26/08/2026
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	27/08/2026	27/08/2026
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	28/08/2026	28/08/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	31/08/2026	31/08/2026
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	01/09/2026	01/09/2026
OPERE EDILI ESTERNE						
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	3	3	02/09/2026	04/09/2026
Opere in c.a. non strutturale						
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	2	2	07/09/2026	08/09/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	1	1	09/09/2026	09/09/2026
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	10/09/2026	10/09/2026
Opere in legno e ferro						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	5	7	11/09/2026	17/09/2026
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	3	5	18/09/2026	22/09/2026
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	E	1	1	23/09/2026	23/09/2026
Pavimentazioni esterne						
Posa di pavimenti per esterni in granito	1	E	6	8	24/09/2026	01/10/2026
Posa di soglie, pedate, alzate in lastre di granito per esterni	1	E	5	7	02/10/2026	08/10/2026
Manti di copertura						
Montaggio di copertura in lastre traslucide	1	E	5	7	09/10/2026	15/10/2026
Intonaci in facciata						
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	5	7	16/10/2026	22/10/2026
Pitturazioni in facciata						
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	2	4	23/10/2026	26/10/2026
Serramenti						
Montaggio di porte per esterni	1	E	2	2	27/10/2026	28/10/2026
LAVORI DI MOVIMENTO TERRA						
Scavi a sezione ristretta						
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	5	29/10/2026	02/11/2026
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	1	1	03/11/2026	03/11/2026
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	1	1	04/11/2026	04/11/2026
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	05/11/2026	06/11/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	2	2	09/11/2026	10/11/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	11/11/2026	11/11/2026
FOGNATURE						
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	3	5	12/11/2026	16/11/2026
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	2	2	17/11/2026	18/11/2026

Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	19/11/2026	19/11/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	4	20/11/2026	23/11/2026
LEGENDA: Z = ZONA <i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i> 1) = Scuole I = IMPRESA <i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i> E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro						

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4												
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Allestimento cantiere	1 g																												
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g		Z1	1																									
Apprestamenti del cantiere	4 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g		Z1	1																									
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recu	1 g			Z1	1																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g							Z1	1																				
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1 g							Z1	1																				
OPERE EDILI ESTERNE	41 g																												
Massetti e sottofondi	3 g																												
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3 g								Z1		3																		
Opere in c.a. non strutturale	4 g																												
Realizzazione della carpenteria per opere non struttural	2 g													Z1		2													
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non stru	1 g																Z1		1										
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g																	Z1		1									
Opere in legno e ferro	9 g																												
Posa di recinzioni e cancellate	5 g																		Z1				5						
Posa di ringhiere e parapetti	3 g																								Z1			3	
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1 g																												
Pavimentazioni esterne	11 g																												
Posa di pavimenti per esterni in granito	6 g																												
Posa di soglie, pedate, alzate in lastre di granito per es	5 g																												
Manti di copertura	5 g																												
Montaggio di copertura in lastre traslucide	5 g																												
Intonaci in facciata	5 g																												
Formazione intonaci esterni tradizionali	5 g																												

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pitturazioni in facciata	2 g																												
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g																												
Serramenti	2 g																												
Montaggio di porte per esterni	2 g																												
LAVORI DI MOVIMENTO TERRA	5 g																												
Scavi a sezione ristretta	3 g																												
Scavo a sezione ristretta	3 g																												
Rinterri e rinfianchi	2 g																												
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																												
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1 g																												
Strutture in fondazione in c.a.	5 g																												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	2 g																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																												
FOGNATURE	5 g																												
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	3 g																												
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g																												
Smobilizzo del cantiere	3 g																												
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																												
Smobilizzo del cantiere	2 g																												
LEGENDA Zona:																													
Z1 = Scuole																													



Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8								Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11																																		
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71																																	
																																								Z1																																					
																																								Z1																																					
																																								Z1																																					
																																								Z1																																					
																																								Z1																																					
																																								Z1																																					

Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali. - Pag. 8

